



CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ACTA 319
 (Cifras en dólares)
 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2018

RESUMEN

MONTO DE INVERSIÓN ACORDADO EN EL ACTA 319	\$18,000,000.00
PROYECTOS CONTRATADOS	\$10,866,108.63
PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	\$7,133,891.37
RECURSOS EJERCIDOS AL 4 DE DICIEMBRE DE 2018	\$6,943,020.71

	AVANCE FÍSICO % DE LAS OBRAS	AVANCE FINANCIERO	
INGRESOS			
Aportaciones del Acta 319		\$6,943,020.71	
EGRESOS			
Proyecto ejecutivo de revestimiento del Canal Revolución			\$474,099.01
Supervisión y gastos de administración			\$675,893.65
Contratos de obra			
Módulo 1. (5 contratos para perforación y equipamiento de pozos)	33.10%	\$518,998.12	
Módulo 2. (3 contratos para revestimiento de canales)	60.98%	\$467,171.33	
Módulo 3. (4 contratos para revestimiento de canales)	37.41%	\$563,154.96	
Módulo 6. (4 contratos para revestimiento de canal)	93.40%	\$850,745.67	
Módulo 8. (3 contratos para modernización de estructuras y 2 contratos para revestimiento de canales)	58.75%	\$522,355.15	
Módulo 10. (Entubado del Canal Nuevo Delta)	0.00%	\$0.00	
Módulo 11. (5 contratos para revestimiento de canales)	52.96%	\$477,911.95	
Módulo 12. (4 contratos para revestimiento de canales)	69.84%	\$685,550.18	
Módulo 18. (3 contratos para construcción de canal alterno y 2 contratos para revestimiento de canal)	19.96%	\$328,065.90	
Módulo 19. (3 contratos para revestimiento de canales y 1 para modernización de estructura)	14.46%	\$265,897.40	
Módulo 20. (2 contratos para nivelación parcelaria y 2 contratos para modernización de estructuras)	9.29%	\$415,188.12	
Módulo 21. (5 contratos para revestimiento de canales)	68.24%	\$697,989.27	
Proyecto de medición de Telemetría	0.00%	\$0.00	
Total de egresos de contratos de obra			\$5,793,028.05
TOTAL DE EGRESOS			\$6,943,020.71
TOTALES		\$6,943,020.71	\$6,943,020.71