



CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS
PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE AGUA EN EL MARCO DEL ACTA 323
(Cifras en dólares)
AL 15 DE AGOSTO DE 2023

RESUMEN

| | |
|---|------------------------|
| MONTO DE INVERSIÓN ACORDADO EN EL ACTA 323 | \$31,500,000.00 |
| FONDOS ASIGNADOS A CONTRATOS* | \$7,543,225.88 |
| RECURSOS EJERCIDOS AL 15 DE AGOSTO DE 2023 | \$7,005,134.25 |

*Variable en función del tipo de cambio

| | AVANCE FÍSICO % DE LAS OBRAS | AVANCE FINANCIERO | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| <u>INGRESOS</u> | | | | |
| Aportaciones a la fecha a los proyectos de conservación de agua. | | \$7,005,134.25 | | |
| <u>EGRESOS</u> | | | | |
| Supervisión de las obras y gastos de administración | | | | \$786,958.95 |
| <u>Contratos de obra</u> | | | | |
| PRIMER PAQUETE (Tres proyectos: Modernización de compuertas, mantenimiento correctivo de medidores en las fuentes de abastecimiento del Distrito de Riego 014 y Trabajos para las obras complementarias en el ECND) | 80.58% | | \$4,384,676.58 | |
| SEGUNDO PAQUETE (Descanso de Tierras en el Módulo Núm. 10) | 100.00% | | \$1,833,498.72 | |
| Total de egresos de Contratos de obra | | | | \$6,218,175.30 |
| TOTAL DE EGRESOS | | | | \$7,005,134.25 |